



COMUNE DI ADELFA SCUOLA PRIMARIA "A.MORO"

Oggetto: P.O.R. Puglia 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 2.4
COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
"A. MORO".

Elaborato: Cronoprogramma
Livello progettuale: Progetto esecutivo
Progettista: Labing s.u.r.l. - ing. Vincenzo LATTANZIO
R.U.P.: ing. Valeria Quartulli

N. Elaborato: CR.1

Scala:

Data: aprile 2019

LABING S.R.L.
Via Fasano, 105
70010 LOCOROTONDO (BA)
P. IVA 063639607



CRONOPROGRAMMA

P.O.R. PUGLIA 2014-2020 FONDO FESR

AZIONE 2.4

COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA “ALDO MORO”

PROGETTO ESECUTIVO




COMUNE DI ADELFA

APRILE 2019

PROGETTAZIONE:
LABING S.R.L.

N.	ATTIVITA'	DURATA	MESE 01												MESE 02												MESE 03												MESE 04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
01	Pratiche amministrative Allestimento cantiere	10 gg	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
02	Isolamento impianti	2 gg	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
03	Demolizioni, disfacimenti e rimozioni infissi e cassonetti	39 gg			7									7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
04	Montaggio infissi	145 gg								25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
05	Completamento isolamento murature perimetrali	20 gg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
06	Tinteggiatura interna e imbotti finestre	24 gg												4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
07	Rifacimento zoccolatura	10 gg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

N.	ATTIVITA'		MESE 05												MESE 06												MESE 07												MESE 08												
			02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30				
01	Pratiche amministrative Allestimento cantiere	10 gg															5																																		
02	Isolamento impianti	2 gg															1																																		
03	Demolizioni, disfacimenti e rimozioni infissi e cassonetti	39 gg															6									6																									
04	Montaggio infissi	145 gg																																																	
05	Completamento isolamento murature perimetrali	20 gg																																																	
06	Tinteggiatura interna e imbotti finestre	24 gg																																																	
07	Rifacimento zoccolatura	10 gg	6																																																
08	Intervento ripristino rivestimento in pietra	10 gg				10																																													
09	Revisione guina copertura	20 gg									10																																								
10	Posa in opera scossalina	10 gg														5																																			
11	Finiture e completamento dell'opera	10 gg															5																																		
12	Fine lavori e collaudi	5 gg																																																	



IL PRESENTE CRONOPROGRAMMA DELLA DURATA COMPLESSIVA DI 240 GG, E' RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA "A. MORO" E SCUOLA "G. FALCONE".